




# Allianssikyselyn tuloksia

IPT-loppuseminaari 14.2.2017


Annika Brandt / Vison

# Allianssikysely

- Allianssikyvykkyys sekä hankinta-, KAS- ja TAS-vaiheiden onnistumiset ja kehityskohteet
- 13.2. mennessä 85 vastaajaa



# Vastaajan rooli hankkeessa (N=85)



# Arvosanat allianssin toimivuuteen liittyville tekijöille (N=85)

	1 Heikko	2	3	4	5 Erinomainen	Ei osaa sanoa	Keskiarvo
Allianssimalli toteutusmuotona	0	0	8	50	27	0	4,22
Open book -periaate	0	3	9	35	30	8	4,19
Työilmapiiri ja työyhteisön toimivuus	0	4	9	48	22	2	4,06
Tilaaajan tavoitteiden saavuttaminen	0	0	16	43	16	8	4,00
Fyysinen työympäristö	0	1	17	49	14	4	3,94
Sopimusosapuolten yhteistyö ja vuorovaikutus	0	4	24	40	16	1	3,81
Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö	0	2	24	46	11	1	3,8
Kaupallinen malli	0	5	18	45	7	10	3,72
Sopimusmalli(t)	0	2	23	47	3	10	3,68
Sopimusosapuolten resurssit ja osaaminen	0	3	35	30	15	2	3,68
Kannustinjärjestelmä	0	6	26	34	10	9	3,63
Allianssin johtaminen ja ohjaus	0	4	29	48	4	0	3,61

## Allianssin toiminta (N=84)

	1	2	3	4	5	Ei osaa sanoa	Keski-arvo
Allianssi on tuottanut arvoa rahalle	0	3	16	40	17	8	3,93
Allianssi on toiminut hankkeen parhaaksi	0	1	10	46	24	3	4,15

### *Miten parantaa toimintaa?*

- Allianssiosaaminen, uuteen toimintatapaan tottuminen
- Valmiita esimerkkejä, malleja, koulutuksia
- Päätöksenteon aikataulut
- Päätöksissä pysyminen
- Organisoituminen
- Työryhmätyöskentelyn tehostaminen
- Tiedonkulku
- Yhteinen visio
- Itsearviointi
- Luottamus
- Tilaajan näkemys esiin
- Tilaajan resursointi
- Aliurakoitsijat mukaan

## Kehitysvaihe (N=83)

	1	2	3	4	5	Ei osaa sanoa	Keski-arvo
Hankkeen kehitysvaihe kokonaisuutena	0	1	16	50	8	8	<b>3,87</b>
<b>Allianssi</b> on tuottanut perinteisiä toteutusmalleja parempia tuloksia	0	4	7	42	22	8	<b>4,09</b>
<b>Big Room</b> tuotti lisäarvoa hankkeelle	0	6	10	31	27	10	<b>4,07</b>
<b>Lean</b> -johtamista ja -työkaluja käytettiin onnistuneesti	1	6	27	26	4	20	<b>3,41</b>

### ***Mitä haasteita?***

- Käynnistyminen ja työnjako
- Tiukka aikataulu, kiire
- Epärealistinen budjetti
- Lähtötiedot
- Kokousten organisointi
- Henkilöstön vaihteleva allianssiosaaminen
- Tilaajan niukat resurssit
- Tilaajan päätöksentekokyvyn aikataulut

## Toteutusvaihe (N=38)

	1	2	3	4	5	Ei osaa sanoa	Keski-arvo
Hanketta kehitettiin onnistuneesti toteutusvaiheen aikana	0	2	5	13	2	16	3,68
Allianssi paransi jatkuvasti toimintaansa	0	2	4	13	2	17	3,71

### ***Mihin pitäisi kiinnittää huomiota?***

- Toimintamallin jalkauttaminen aliurakoitsijatasolle ja toteuttaviin organisaatioihin – lisää allianssihenkeä
- Organisointi ja roolitus, henkilövaihdokset – ketteryys, henkilöstön sitouttaminen
- Sovituissa päätöksissä pysyminen
- Kommunikaatio tapaamisten välillä
- Käyttäjän asenne ideoita ja joustamista kohtaan





KIITOS!

**vison.fi**